

Atto Dirigenziale n. 08
in data: 29/01/2014

Oggetto: * Appalto lavori di: **SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA GARIBALD E
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA RACCOLTA ACQUE METEO STRADALI**
* **Approvazione collaudo tecnico-amministrativo sui lavori appaltati.**
* **Pagamento residuo credito all'Impresa VOLTAREL srl. - Liquidazione a saldo.**

L'AMMINISTRATORE UNICO

ATTESO che il Comune di Ponzano Veneto ha costituito - con atto pubblico del notaio Giopato in data 18/7/2007-rep. 74142 questa Società (per brevità P.P.S srl) interamente partecipata dal Comune alla quale sono stati assegnati il settore oo.pp. e la gestione di alcuni servizi di interesse comunale.

ATTESO che tra il Comune e la Società P.P.S. srl è stato sottoscritto un apposito "contratto di servizi" a definire: finanziamenti ed obiettivi comunali da perseguire;

PRESO ATTO della deliberazione di G. C. n. 147 del 11/07/2013, successivamente aggiornata con deliberazione di G.C. n. 226 del 17/10/2013 che ha approvato la 6^a integrazione al succitato "contratto servizi" e con la quale fra le nuove opere pubbliche assegnate alla P.P.S. srl trova previsione anche l'intervento in questione;

CONFERMATO il programma dell'Amm./ne Comunale, che è volto a migliorare la sicurezza viaria sul territorio comunale e nel riqualificare il centro urbano di Paderno;

VISTA anche la deliberazione G. C. n. 148 del 11/7/2013 di indirizzi amm./vi alla P.P.S srl, in ordine alle nuove infrastrutture da realizzare e quale consenso ad avviare le fasi di approfondimento progettuale sulle singole problematiche di intervento;

ATTESO che delle funzioni di "Responsabile del Procedimento" (R.U.P.) è stato incaricato il geom. Alberto Buso, Direttore Tecnico della P.P.S. srl;

VISTA la delibera di Giunta Com/le n. 151 del 25/07/2013 di approvazione del progetto preliminare sull'opera, redatto dall'UTC in data giugno/2013 per un costo stimato di 85.000 euro;

VISTO l'atto dirigenziale P.P.S. Srl n. 71 del 19/07/2013 con il quale è stato formalizzato all'ing. Ceccon, con studio a Ponzano Veneto, l'incarico di progettazione, direzione lavori, ecc.. sull'opera in oggetto, ed anche di coordinamento sulla sicurezza. Le totali spese tecniche trovano contestuale impegno ed imputazione nel quadro economico dell'opera;

VISTA la delibera Giunta Com/le n. 185 del 30/8/2013 di approvazione del progetto definitivo /esecutivo redatto dall'ing. Ceccon, del costo stimato in totali €. 85.000,00.- così suddivisi:

a)- per lavori:

lavori a misura e a corpo (soggetti a ribasso d'asta)	€.	65.600,00
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€.	2.000,00
Somma	€uro	67.600,00

b)- per somme a disposizione:

spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza compreso c.i. 4%).....	€.	6.240,00
per iva 10% sui lavori.....	€.	6.760,00
per iva 21% sulle spese tecniche.....	€.	1.310,40

per modifiche ai sotto servizi altri Enti.....	€.	1.400,00
spese tecniche incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/06.....	€.	1.340,00
per imprevisti e arrotondamenti.....	€.	349,60

totale	€uro	17.400,00
---------------	-------------	------------------

ritorna importo complessivo	€uro	85.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

DATO ATTO che l'intervento risulta finanziato dal Comune di Ponzano V./to con imputazione nel bilancio comunale sul capitolo 7606 (02.01.05.07) per €. 85.000,00 su RR.PP. 2009 e disponendo inoltre che questa Società vi provveda autonomamente nel ruolo di Stazione Appaltante con fondi propri, fatto salvo comunque il rimborso comunale, che interverrà nel rispetto del patto di stabilità e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica;

PRESO ATTO che all'intervento e alla gara sono stati assegnati i codici: * C.U.P.: **J44E13000100004**
* C.I.G.: **5304550D20**

ATTESO che con atto dirigenziale PPS n. 81 del 31/08/2013 è stata indetta la gara con la determinazione a contrarre con procedura "negoziata" e con il criterio del "prezzo più basso";

PRESO ATTO che con l'atto dirigenziale P.P.S. n. 99 del 23/09/2013, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa VOLTAREL srl di Maserada sul Piave, con il ribasso del 20,708% e, quindi per l'importo totale di €. **54.015,81.-** (inclusi €. 2.000,00 per oneri sicurezza) oltre l'Iva di legge;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con l'Appaltatore in data 7/10/2013 con una scrittura privata registrata a Tv. il 11/10/2013 al n. 11545 A.P. e che tra l'altro regola sull'obbligo della tracciabilità sui pagamenti e di appoggio degli stessi su conti dedicati (art. 3 Lex 136/2010)

ATTESO che le funzioni di direzione lavori e di Coordinatore sicurezza è state demandate all'ing. Ceccon come da incarico tecnico conferito, mentre all'Impresa fanno capo le disposizioni del POS.;

PRESO ATTO che il D.LL., ing. Ceccon ha consegnato i lavori all'Impresa in data 07/10/2013, come desunta dal verbale del D.LL. e che gli stessi hanno avuto immediato avvio;

VISTO l'atto dirigenziale P.P.S. n. 136 del 19/12/2013 di approvazione 1° s.a.l. pari al finale sulla contabilità resa dal D.LL. e liquidazione all'Impresa del certificato pagamento n. 1) per €. 59.208,37 oltre Iva 10% quindi per totali €. 65.129,21.- al netto ritenute di legge (fattura Voltarel n. 43/2013);

RILEVATO che la definitiva ultimazione dei lavori è intervenuta in data 06/12/2013, come attestata dal certificato del D.LL. in pari data;

DATO ATTO che il Direttore Lavori ha depositato la contabilità finale relativa a tutte le opere eseguite dall'Impresa appaltatrice;

ACCERTATO che l'Impresa appaltatrice Voltarel srl ha sottoscritto la contabilità finale e il registro di contabilità lavori, senza apporre riserve, e quindi accettando le determinazioni contabili riportate dal Direttore Lavori e sopra richiamate;

RITENUTI meritevoli di approvazione sia la citata relazione finale che gli elaborati tecnici relativi all'intera contabilità, depositati dal Direttore dei Lavori e in atti di questi Uffici;

ATTESO che dalla succitata relazione del D.LL. sul conto finale lavori appaltati emerge a consuntivo il seguente finale quadro economico di spesa:

- Importo netto lavori in appalto:

* come da stato finale al 17/12/2013 (oneri sicurezza inclusi per €. 2.000,00) €. 59.505,90.- pertanto a consuntivo si registra una spesa leggermente superiore all'importo contrattuale, resasi necessaria per sopravvenuti imprevisti di forza maggiore da intercettazioni di sotto-servizi preesistenti, ma comunque rientrante sia nel quinto d'obbligo dell'importo di contratto, che nel quadro generale di spesa approvato;

RISCONTRATO che all'Impresa VOLTAREL srl spetta la liquidazione - detratto l'acconto finora corrisposto, di ulteriori €. 297,53.- oltre Iva 10% e quindi per totali €. 327,28.- a saldo di ogni suo avere e spettanza sull'appalto in questione;

PRESO ATTO che l'ing. Ceccon ha depositato il certificato di "Regolare Esecuzione Lavori", redatto in data 28/01/2014, dal quale si evince che i lavori in oggetto hanno avuto regolare svolgimento e non hanno dato luogo ad incidenti e/o complicazioni;

DATO ATTO che nei confronti dell'Impresa esecutrice è stato regolarmente richiesto il Durc ai competenti Enti Previdenziali e Assistenziali, che hanno attestato le regolarità contributive e

liberatorie;

DATO ATTO che a questi Uffici non risultano essere pervenuti finora: reclami o istanze di danni ;
PRESO ATTO che l'Impresa esecutrice ha depositato a questi Uffici della Stazione Appaltante la garanzia fideiussoria sul saldo, costituita con polizza assicurativa delle Generali Lloyd Italo n. 00A0079654 datata 24/01/2014, sul valore di €. 19.505,90 per la durata di due anni (art. 102, comma 3 D. Lgs. 163/2006);

ATTESO quanto dispone il Regolamento Generale sulle oo.pp. in ordine al certificato di “regolare esecuzione”, che assume valenza di collaudo provvisorio per due anni, decorsi i quali diverrà a tutti gli effetti “definitivo”;

VERIFICATO che non sussistono pendenze e/o questioni dirette o indirette in dipendenza dei lavori in argomento;

VISTA la fattura n. 1/14 del 24/01/2014 dell'Impresa Voltarel srl di liquidazione del residuo credito, per l'importo di €. 327,28.- (iva 10% inclusa) a saldo di quanto sopra dovuto;

RISCONTRATA la regolarità contabile di quanto sopra dovuto all'Impresa esecutrice da parte della D.LL. incaricata ed altresì la regolare prestazione del negozio giuridico di cui trattasi da parte dello stesso Responsabile del procedimento.

VISTO il parere favorevole espresso in calce al presente atto dal Responsabile tecnico;

DATO ATTO della copertura finanziaria di spesa per realizzare l'intervento, pari a €. 85.000,00 che risulta finanziata interamente con diretti fondi della Stazione Appaltante e comunque garantita dal Comune di Ponzano Veneto;

VISTE le norme vigenti in materia oo.pp. nonché il Regolamento Attuazione ex DPR 207/2010;

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Per quanto sopra premesso e riportato,

D E T E R M I N A

1. di recepire il certificato di “Regolare Esecuzione Lavori”, redatto dal D.LL. ing. Ceccon in data 24/01/2014 e riferito all'intervento in oggetto, eseguito dall'Impresa VOLTAREL srl e il cui costo, come approvato e contabilizzato, ammonta a totali €. 59.505,90. (comprensivo degli oneri sicurezza) oltre Iva di legge;
2. di liquidare all'Impresa VOLTAREL srl - con sede a Maserada s/Piave, in viale Caccianiga, 92 (p. Iva 00237200266) la **fattura n. 1/14 del 24/01/2014 per €. 297,53 + Iva 10% e quindi totali €. 327,28.-** a pagamento del residuo credito e di saldo su quanto dovuto ed a tacitazione di ogni diritto ed avere sui lavori appaltati;
3. di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul bilancio di questa Stazione Appaltante, che presenta la necessaria copertura e disponibilità;
4. di dare atto che il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile e comunque fatta salva la garanzia fideiussoria sul saldo lavori, costituita dall'Impresa ai sensi di legge e depositata in atti della Committenza;
5. di autorizzare la restituzione, come di legge, della fideiussione sulla cauzione definitiva, prestata dall'Impresa appaltatrice a garanzia adempimenti contrattuali.
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile Comunale dell'Ufficio di Ragioneria del Comune di Ponzano Veneto, ai fini della somministrazione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma su quanto anticipato da questa Società partecipata.

Il Direttore Tecnico P.P.S. srl
geom. Alberto Buso

.....

L'Amministratore Unico P.P.S. srl
rag. Gabriele Piovesan

.....