

**Ponzano Patrimonio
e Servizi s.r.l.**

Società partecipata del Comune
di Ponzano Veneto (Treviso)

via Cicogna - 31050 Ponzano Veneto (Treviso)

tel. 0422 960343 - telefax 0422 960343

p. Iva - C.f. 04165120264 - Iscritta R.E.A. n. TV- 328261

e-mail: info@ponzanops.it - p.e.c.: patrimonioeservizi@legalmail.it

Atto Dirigenziale n. 18

in data: 12/02/2014

Oggetto: * Appalto lavori: **SISTEMAZIONE A COMPLETAMENTO DELLA P./ZZA A. MORO (rifacimento rotatoria stradale e di sistemazione marciapiede sul lato Nord).**
* **Approvazione collaudo tecnico-amministrativo sui lavori eseguiti.**
* **Pagamento residuo credito all'Impresa DELBO SCAVI srl. - Liquidazione a saldo.**

L'AMMINISTRATORE UNICO

ATTESO che il Comune ha costituito - con atto pubblico notarile - questa Società (per brevità P.P.S. srl), interamente partecipata dal Comune e alla quale sono stati assegnati il settore oo.pp. e la gestione dei servizi di interesse comunale. Fra le parti è stato sottoscritto "contratto di servizi" a definire: finanziamenti ed obiettivi comunali da perseguire;

PRESO ATTO delle deliberazioni di G.C. n. 147 del 11/7/2013 e n. 226 del 17/10/2013 di approvazione della 6^a integrazione al citato "contratto servizi" ed assegnazione alla P.P.S. srl di nuove opere pubbliche, fra le quali anche l'intervento in questione;

ATTESO che delle funzioni di "Responsabile Procedimento" (R.U.P.) è stato incaricato il geom. Alberto Buso, Direttore Tecnico della P.P.S. srl;

VISTO l'atto dirigenziale P.P.S. n. 72 del 19/07/2013 di incarico tecnico-professionale all'arch. E. Bianchin, della progettazione, direzione lavori, contabilità, ecc... sull'opera in questione, ed anche al "coordinamento sulla sicurezza", con l'impegno di imputare gli oneri tecnici nel quadro economico generale dell'opera;

PRESO ATTO della deliberazione G. C. n. 200 del 19.09.2013 che ha approvato il progetto esecutivo sull'opera in questione, redatto dal progettista incaricato per l'importo totale di €. 45.000,00 di cui: - €. 34.336,63 per lavori a base d'asta ed €. 10.663,37 per somme varie. Il tutto imputato al bilancio comunale sul cap. 7606 (2.01.05.07) - RR.PP. 2009 e finanziato da un mutuo con la Cassa DD.PP. di Roma (posizione n. 4536552/00);

RAVVISATO che per l'intervento e sulla gara di affidamento lavori sono stati assegnati i seguenti codici: - CUP: J46G13011530004 - C.I.G. : Z600B8301B

ATTESO che alla P.P.S. srl è stato demandato il compito di dare realizzazione all'intervento con assunzione diretta dell'intera spesa, fatto salvo il rimborso comunale che provvederà nel rispetto dei vincoli di legge sul patto di stabilità;

VISTO l'atto dirigenziale P.P.S. n. 97 del 20/09/2013 di aggiudicazione dei lavori all'Impresa DELBO SCAVI srl di Ponzano Veneto, con il ribasso del 3,25% e, quindi per l'importo totale di €. **33.283,88** (inclusi €. 1.944,20 per oneri sicurezza) oltre l'Iva di legge;

DATO ATTO che le funzioni tecniche di Direttore lavori e Coordinatore alla sicurezza sono state demandate all'arch. Bianchin, in base all'incarico tecnico conferitogli. Mentre all'Impresa fanno capo le disposizioni di cui al P.O.S.;

PRESO ATTO che il Direttore lavori ha consegnato i lavori all'Impresa in data 27/09/2013 come desunto dal verbale del D.LL. in pari data, e che gli stessi hanno avuto immediato avvio.

RAVVISATO che in corso lavori il Comune - con nota sindacale del 17/10/2013 prot. 16063 - ha richiesto nel contesto urbano di miglioria della piazza, il rifacimento del marciapiede stradale a nord di p.zza A. Moro, in quanto infossato ed irregolare nella pavimentazione;

VISTA la delibera G.C. n. 259 del 21/11/2013 di approvazione di una perizia suppletiva di variante e assestamento finale dei lavori con riallineamento finale del quadro economico di spesa. Dalla perizia ne è derivato un aumento dell'importo contrattuale lavori, nei limiti di legge e nella disponibilità economica. Il tutto dato dal nuovo quadro economico (di perizia finale) di cui:

a) per lavori (stato finale assestato, al netto del ribasso d'asta):

A/1	Lavori alla nuova rotatoria su piazza A. Moro	€.	31.339,67.-
A/2	Lavori di rifacimento marciapiede a Nord della piazza	€.	12.497,18.-
A/3	Per oneri attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	1.944,21.-
Somma importo contrattuale			€. 45.781,06.-

b) per Somme economiche a disposizione:

B/1	Spese tecniche: progettazioni, d.ll., coordinamento sicurezza, etc.	€.	4.000,00.-
B/2	Iva 10% sui lavori	€.	4.578,11.-
B/3	Iva 22% e c. i. 4% su spese tecniche	€.	1.075,20.-
B/4	Spese per acquisizione area PRETOTTO (incluso frazionamento - rogito - marche da bollo - registrazione/trascrizione - diritti di segreteria)	€.	5.000,00.-
B/5	Cottimi per il rifacimento recinzione PRETOTTO (iva inclusa)	€.	4.500,00.-
B/6	Incentivo tecnico (art. 92 D. Lgs. 163/2006)	€.	457,81.-
B/7	Per imprevisti e arrotondamenti	€.	792,82.-
totale			€. 20.403,94.-

Ritorna importo complessivo €. 66.185,00.-

ATTESO che la perizia ha comportato un aumento della spesa, approvata originariamente in 45.000 euro, di altri €. 21.185,00 con copertura: parte con economie e ribasso d'asta maturato; e restante somma da nuovi fondi, di cui alle citate delibere di Giunta Com./le n. 147/'13 e 226/'13 in totali 250.000 euro, programmati a sistemazione dell'area "a mercato" e della p.zza Aldo Moro;

RILEVATO che l'ultimazione dei lavori è intervenuta in data 20/11/2013 come attestata dal certificato del D.LL. in pari data, e, quindi in tempo utile contrattuale;

DATO ATTO che la Direzione Lavori ha depositato la contabilità finale, relativa a tutte le opere eseguite dalla ditta;

VISTA la contabilità sul 1° s.a.l. pari al finale, redatta dal Direttore Lavori ed attinente al conto finale sull'appalto in oggetto, e dal quale si desume che il **conto finale lavori ammonta a totali nette €. 45.781,06.-** (incluso €. 1.944,21 per oneri sicurezza) + iva 10% - e che finora è stato corrisposto un acconto per totali €. 45.561,88 + iva 10% (riferim.: fatture n. 74/2013 e n. 86/2013);

ACCERTATO che l'Impresa appaltatrice DELBO SCAVI srl ha sottoscritto sia la contabilità finale che il registro, senza apporre riserve e quindi accettando le determinazioni contabili riportate dal Direttore Lavori;

RITENUTO meritevoli di approvazione la relazione finale sui lavori e gli elaborati tecnici relativi all'intera contabilità, depositati dal Direttore dei Lavori e in atti di questi Uffici;

ATTESE le verifiche con gli Enti Assicurativi e Previdenziali, e infine, pubblicato gli avvisi su cessioni crediti o "ad opponendum" a far luogo ed attestazione in sede di prossimo collaudo;

ATTESO che dalla succitata relazione del D.LL. sul conto finale lavori appaltati emerge a consuntivo il seguente finale quadro economico di spesa:

- Importo netto lavori in appalto:

*come da stato finale al 20/11/2013 - (oneri sicurezza inclusi per €. 1.944,21) €. 45.781,06.- pertanto a consuntivo si registra la pari spesa sull'importo periziato dei lavori;

RISCONTRATO che all'Impresa DELBO SCAVI srl spetta la finale liquidazione, che detratti gli acconti finora corrisposti per €. 45.561,88 (fatt. n. 74/'13 e 86/'13) - risulta pari a €. 219,18.- oltre

iva 10% a saldo di ogni suo avere e spettanza sull'appalto;

VERIFICATO che non sussistono pendenze e/o questioni dirette o indirette in dipendenza dei lavori in argomento;

RISCONTRATO che all'Impresa DELBO SCAVI srl spetta la liquidazione - detratti gli acconti finora corrisposti, di ulteriori € 219,18.- oltre Iva 10% e quindi per totali € 241,10.- a saldo di ogni suo avere e spettanza sull'appalto;

RICHIAMATO l'atto dirigenziale P.P.S. n. 125 del 29/11/2013 di approvazione del conto finale come redatto dal D.LL. - arch. E. Bianchin, sottoscritto ed accettato dall'Impresa senza riserva alcuna, nonché di liquidazione sul totale lavori, desunto dalla contabilità resa dal D.LL. per € 45.781,06.- oltre iva 10% e quindi per totali € 50.359,17;

PRESO ATTO che l'arch. E. Bianchin ha depositato in data 06/02/2014 prot. 142 il certificato di "Regolare Esecuzione Lavori", redatto in data 05/02/2014, dal quale si evince che i lavori in oggetto hanno avuto regolare svolgimento e non hanno dato luogo ad incidenti e/o complicazioni;

DATO ATTO che nei confronti dell'Impresa esecutrice è stato regolarmente richiesto il Durc agli Enti Previdenziali e Assistenziali in ordine alle regolarità contributive e liberatorie;

DATO ATTO della intervenuta procedura di pubblicazione dell'avviso "ad opponendum" all'Albo Pretorio com./le e che a questi Uffici non risultano pervenuti reclami o istanze di danni nei 30 gg. successivi alla pubblicazione e fino alla data odierna;

ATTESO quanto dispone il Regolamento Generale oo.pp. in ordine al certificato di "regolare esecuzione", che assume valenza di collaudo provvisorio per due anni, decorsi i quali diverrà a tutti gli effetti "definitivo";

DATO ATTO delle riserve ex art. 1669 C.C. in ordine allo svincolo della cauzione definitiva all'atto del collaudo provvisorio, e sul pagamento del saldo all'Impresa esecutrice e a tacitazione di ogni diritto e avere sull'appalto che comunque non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, 2° comma Codice Civile;

VISTA la fattura n. 07 del 11/02/2014 della ditta DELBO SCAVI srl a svincolo delle ritenute di garanzia, per l'importo di € 241,10.- (iva 10% inclusa) a saldo di quanto sopra dovuto;

RISCONTRATA la regolarità contabile di quanto sopra dovuto all'Impresa esecutrice da parte della Direzione Lavori incaricata ed altresì la regolare prestazione del negozio giuridico di cui trattasi da parte dello stesso Responsabile del procedimento.

VISTO il parere favorevole espresso al presente atto dal Responsabile tecnico;

DATO ATTO della copertura finanziaria di spesa per realizzare l'intervento, pari a € 157.000,00 che risulta finanziata interamente con diretti fondi della Stazione Appaltante, e comunque garantita dal Comune di Ponzano Veneto, con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di Roma.

VISTE le normative vigenti in materia di oo.pp. e il Regolamento Attuazione ex DPR 207/2010;

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Per quanto sopra premesso e riportato,

D E T E R M I N A

1. di recepire il certificato di "Regolare Esecuzione Lavori", redatto dal Direttore Lavori arch. Bianchin in data 05/02/2014 e riferito all'intervento in oggetto, eseguito dall'Impresa DELBO SCAVI srl per totali € 45.781,06.- oltre Iva di legge, e che risulta depositato in atti;
2. di liquidare all'Impresa **DELBO SCAVI srl** - con sede legale a Ponzano Veneto (Tv), via Schiavonesca, 5 (p. iva 01828710267) - l'importo di € 219,18.- oltre Iva 10% e **quindi per totali € 241,10.-** a svincolo delle ritenute di garanzia e a saldo di quanto dovuto a tacitare ogni diritto ed avere sui lavori appaltati;
3. di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul bilancio di questa Stazione Appaltante, che presenta la necessaria copertura e disponibilità;

4. di dare atto che il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, 2° co. C.C. e comunque fatta salva la garanzia fideiussoria sul saldo lavori, ai sensi di legge;
5. di autorizzare la restituzione, come di legge, della fideiussione sulla cauzione definitiva, prestata dall'Impresa appaltatrice a garanzia adempimenti contrattuali.
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile Comunale dell'Ufficio di Ragioneria del Comune di Ponzano Veneto, ai fini di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti di Roma, l'erogazione di quanto anticipato da questa Società partecipata.

Il Direttore Tecnico "P.P.S. srl"
geom. Alberto Buso

.....

L'Amministratore Unico "P.P.S. srl"
rag. Gabriele Piovesan

.....